



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



„Construire Grădiniță cu program normal, sat Ulmetu, comuna Copăcenii, județul Vâlcea”, Cod SMIS 340968



AUTORITATE DE MANAGEMENT
PROGRAMUL REGIONAL SV OLTENIA
www.adroltenia.ro
www.pr2021-2027.adroltenia.ro
facebook.com/adrsvoltenia

DEZVOLTĂM OLTENIA!

UAT COMUNA COPĂCENI
Comuna Copăcenii, str. Principală, Nr.16,
Județul Vâlcea, telefon 0749065091
copaceni@vl.e-adm.ro
<https://primaria-copaceni.ro/>



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



UAT COMUNA COPĂCENI, cod de identificare fiscală 2541452, cu sediul în Comuna Copăcenii, str. Principală, Nr.16, Județul Vâlcea, România, cod postal 247105, telefon 0749065091, poștă electronică: copaceni@vl.e-adm.ro, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 24.09.2025, proiectul **„Construire Grădiniță cu program normal, sat Ulmetu, comuna Copăcenii, județul Vâlcea”, Cod SMIS 340968**, cofinanțat prin *Fondul European de Dezvoltare Regională, Prioritatea 6. Educație modernă și incluzivă*, în baza contractului de finanțare **nr. 700/24.09.2025**, încheiat cu *Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia*, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (AM PR SV Oltenia).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea accesului la educație de calitate, inclusiv prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne și accesibile, care să sprijine integrarea copiilor din mediul rural și promovarea educației la distanță și online, în conformitate cu Prioritatea 6 a Programului Regional Sud-Vest Oltenia, Obiectivul Specific RSO4.2.

Obiective specifice ale proiectului:

- Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel preșcolar, prin construirea unei grădinițe accesibile, care să asigure un mediu educațional sigur, stimulativ și incluziv pentru copiii din mediul rural. Acest obiectiv se aliniază cu acțiunea „Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel preșcolar” și reflectă angajamentul de a crea un spațiu modern, adecvat pentru învățarea preșcolară.
- Promovarea accesului echitabil la educație de calitate, inclusiv pentru copiii cu dizabilități sau nevoi educaționale speciale, prin implementarea de măsuri de accesibilitate fizică și educațională în grădiniță. Acest obiectiv vizează integrarea copiilor cu dizabilități în educație și asigurarea unui mediu accesibil și incluziv pentru toți copiii.
- Implementarea unui sistem educațional digital, care să susțină educația la distanță și online, prin dotarea grădiniței cu echipamente IT moderne și formarea cadrelor didactice pentru utilizarea acestora. Acesta răspunde cerințelor de promovare a educației la distanță și online, având în vedere contextul actual și necesitatea de adaptare a educației la diverse modalități de învățare.
- Crearea unei grădinițe reziliente, care să poată răspunde la provocările schimbărilor climatice și să asigure un mediu sănătos și sigur pentru învățare, prin implementarea de măsuri ecologice și de eficiență energetică. Acest obiectiv se aliniază cu cerințele de reziliență și durabilitate, asigurându-se că grădinița va fi construită astfel încât să fie adaptată la riscurile climatice și să utilizeze resursele într-un mod eficient și sustenabil.

Valoarea totală a proiectului: 11.276.773,40 Lei;

Valoarea finanțării nerambursabile: 7.310.171,92 Lei;

Valoarea finanțării europene: 4.475.615,47 Lei;

Perioada de implementare a proiectului: 24.09.2025 – 23.09.2028

Cod SMIS: 340968.



AUTORITATE DE MANAGEMENT
PROGRAMUL REGIONAL SV OLTENIA
www.adroltenia.ro
www.pr2021-2027.adroltenia.ro
facebook.com/adrsvoltenia

DEZVOLTĂM OLTENIA!

UAT COMUNA COPĂCENI
Comuna Copăcenii, str. Principală, Nr.16,
Județul Vâlcea, telefon 0749065091
copaceni@vl.e-adm.ro
<https://primaria-copaceni.ro/>



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Primăria Comunei Copăcenii continuă implementarea proiectului „Construire și echipare corp nou Școala Gimnazială, sat Ulmetu, comuna Copăcenii, județul Vâlcea”, cod SMIS 300228, investiție destinată modernizării infrastructurii educaționale locale și asigurării unor condiții corespunzătoare de studiu pentru elevii din comunitate.

Proiectul este implementat în cadrul Priorității P6 – „Educație modernă și incluzivă”, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR, obiectivul specific vizând îmbunătățirea accesului egal la servicii educaționale de calitate și incluzive prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile și moderne. Contractul de finanțare nr. 5 a fost semnat la data de 7 februarie 2024, perioada actuală de implementare fiind până la 6 ianuarie 2027.

O școală nouă, modernă și complet echipată

Obiectivul principal al investiției îl reprezintă realizarea unui corp nou al Școlii Gimnaziale din satul Ulmetu, precum și echiparea corespunzătoare a acestuia, astfel încât procesul educațional să se desfășoare într-un spațiu modern, sigur și adaptat cerințelor actuale.

Prin proiect este prevăzută o capacitate de 226 de persoane pentru sălile de clasă, indicatorul urmând să fie atins la finalizarea investiției.

Pe lângă lucrările propriu-zise de construcție, proiectul include și dotarea viitoarei unități de învățământ cu mobilier, echipamente IT, dotări pentru sala de sport, cabinetul medical și sala de mese, astfel încât noua școală să dispună de toate facilitățile necesare desfășurării activităților educaționale în condiții moderne. Activitățile de furnizare a mobilierului și dotărilor sunt prevăzute pentru etapele următoare ale proiectului.

Stadiul lucrărilor

Contractul pentru execuția lucrărilor a fost încheiat cu HISPANO CONSTRUCT S.R.L., având o valoare de 9.596.743,98 lei fără TVA, respectiv 11.420.125,34 lei cu TVA.

Conform Raportului de progres nr. 10, la data de 31 august 2026, stadiul fizic total cumulat al lucrărilor a ajuns la 27,80%, față de 18,54% la începutul perioadei de raportare. Astfel, în intervalul analizat a fost înregistrat un progres de 9,26 puncte procentuale.

Un avans important a fost înregistrat în special la lucrările de rezistență, unde stadiul fizic a ajuns la 76,73%, față de 55,67% anterior. Totodată, lucrările de arhitectură au ajuns la 8,39%, instalațiile sanitare la 7,16%, iar rețelele exterioare la 7,46%. Rețeaua de canalizare din incintă a ajuns la un stadiu cumulat de 25,49%. Desființarea construcției existente este finalizată în proporție de 100%, iar organizarea de șantier se află la un stadiu de 66,44%.



AUTORITATE DE MANAGEMENT
PROGRAMUL REGIONAL SV OLTENIA
www.adroltenia.ro
www.pr2021-2027.adroltenia.ro
facebook.com/adrsvoltenia

DEZVOLTĂM OLTENIA!

UAT COMUNA COPĂCENII

Comuna Copăcenii, str. Principală, Nr. 16,
Județul Vâlcea, telefon 0749065091

copaceni@vl.e-adm.ro

<https://primaria-copaceni.ro/>



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Managementul și monitorizarea proiectului

În perioada de raportare au continuat activitățile de management și monitorizare a proiectului, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar. Au fost elaborate și depuse în MySMIS Raportul de progres nr. 9, Cererea de rambursare nr. 3, precum și rapoartele aferente planului de monitorizare. Totodată, a fost actualizat graficul cererilor de prefinanțare, plată și rambursare.

Activitățile de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenția de șantier s-au desfășurat în corelare cu evoluția lucrărilor, fiind asigurată verificarea conformității execuției cu proiectul tehnic și cu reglementările în vigoare. În perioada analizată au fost întocmite patru rapoarte de verificare aferente situațiilor de plată.

Situația financiară și măsurile pentru accelerarea implementării

La data de 31 august 2026, valoarea eligibilă solicitată și autorizată era de 1.780.705,88 lei, reprezentând un stadiu financiar cumulat de 20,66% din valoarea eligibilă a proiectului. Față de planificarea inițială, proiectul înregistrează un decalaj fizic și financiar. Raportul de progres precizează însă că lucrările se desfășoară în conformitate cu graficul contractual de execuție revizuit, aflat în vigoare.

Pentru accelerarea implementării și recuperarea decalajelor, beneficiarul a stabilit o serie de măsuri, printre care actualizarea graficului fizic și financiar, mobilizarea suplimentară a resurselor executantului, prioritizarea lucrărilor care pot fi finalizate și decontate într-un termen scurt, monitorizarea săptămânală a progresului și accelerarea procesului de verificare, facturare și depunere a cererilor de plată sau rambursare.

Obiectivul urmărit este atingerea unui stadiu financiar de minimum 50% până la 30 noiembrie 2026, concomitent cu accelerarea progresului fizic al lucrărilor.

Investiție pentru viitorul copiilor din comuna Copăceni

Realizarea noului corp al Școlii Gimnaziale din Ulmetu reprezintă una dintre investițiile importante ale Comunei Copăceni în infrastructura educațională. Prin acest proiect, administrația locală urmărește să ofere elevilor și cadrelor didactice un spațiu modern, sigur și bine echipat, adaptat cerințelor actuale ale procesului educațional.

Primăria Comunei Copăceni va continua monitorizarea atentă a lucrărilor și a tuturor activităților din proiect, în vederea accelerării ritmului de implementare și realizării în cele mai bune condiții a investiției asumate..



AUTORITATE DE MANAGEMENT
PROGRAMUL REGIONAL SV OLTEANIA
www.adroltenia.ro
www.pr2021-2027.adroltenia.ro
facebook.com/adrsvoltenia

DEZVOLTĂM OLTEANIA!

UAT COMUNA COPĂCENI
Comuna Copăceni, str. Principală, Nr.16,
Județul Vâlcea, telefon 0749065091
copaceni@vl.e-adm.ro
<https://primaria-copaceni.ro/>